

Luty, 2016 r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- INWESTOR:** Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki
- TEMAT:** Przebudowa gazociągu śr/c Dn 150 stal na gazociąg o średnicy Dz160PE100RC SDR11, wraz z przebudową układu zaporowo upustowego obustronnego Dn150 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. M. Dabrowskiej i ul. Bażantów w gminie Bobrowniki.” (dz.nr 2810/2, 2845/81) Obręb: Bobrowniki Jednostka ewidencyjna Bobrowniki 240104_2.
- OBIEKT:** Sieć gazowa śr/c Dz160 PE100RC SDR11 wraz z układem zaporowo – upustowym obustronnym Dn150

SPORZĄDZIŁA:

mgr inż. Karina Wąder-Domin

Część opisowa

1. Ogólny zakres robót dla przedsiębiorstwa budowlanego:

- organizacja placu budowy,
- wykonanie wykopów liniowych pod gazociąg, jego montaż i zasypka.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacja, gazociąg.

3. Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie:

- czynne sieci teletechniczne, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacja, gazociąg, linie wysokiego napięcia

4. Zagrożenia występujące w trakcie budowy:

- prace przy wykonywaniu wykopów liniowych,
- zbliżenia i skrzyżowania nowoprojektowanego gazociągu z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi
- prace w rejonie linii wysokiego napięcia

5. Instruktaż i szkolenie pracowników:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlano-instalacyjnych i montażowych.

Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne:

- a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty montażowe; Roboty spawalnicze,
- b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.) – prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzysty.

6. Środki zapobiegające zagrożeniom:

- zabezpieczenie wykopów przez obarierowanie i oznakowanie,
- wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez właściciela sieci i ustalenie ich przebiegu za pomocą przekopów kontrolnych,
- prowadzenie prac w rejonie kabli pod nadzorem służb wskazanych przez właściciela sieci elektroenergetycznych,

- zapewnienie pomieszczeń socjalnych i technicznych na czas budowy w specjalnych kontenerach, w tym sanitariatów,
- zapewnienie dostawy wody na teren budowy,
- podłączenie energii elektrycznej do placu budowy,
- zapewnienie sprawnej komunikacji.

W projekcie nie przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyższe informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji.

Informacje te są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

„W sprawie szczegółowego zakresu i formy plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” i w przyszłości mogą służyć przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.